



Resolución No. 322-AD-75

Lima, 04 de Setiembre de 1975

Visto el expediente N° 61265;

CONSIDERANDO :

Que Francisco Montes S.A. Contratistas Generales, solicita ampliación de plazo de ejecución de la obra: Pista Atlética del B.O. La Victoria, por escasez de materiales y por huelga de obreros de construcción civil;

Que la Oficina Central de Infraestructura y Equipamiento - del INRED opina, que el único motivo valedero es el de la huelga de Construcción Civil, que paralizó los trabajos entre los días 17 y 24 de abril último;

Estando a lo informado por las Oficinas de Infraestructura y Equipamiento y Asesoría Jurídica y con la opinión favorable de la Dirección Ejecutiva; y

De conformidad con el Art. 37° del D.L. 20555;

SE RESUELVE:

Artículo Unico. - OTORGAR ocho (8) días de nueva prórroga - de plazo de ejecución de la obra: PISTA - ATLETICA DEL B.O. LA VICTORIA, al contratista FRANCISCO -- MONTES S.A. CONTRATISTAS GENERALES.

Regístrese, comuníquese y archívese.



INGO. GUILLERMO TORO LIRA
Jefe del INRED

OCIE/CED
ALE/nb.