



RESOLUCION No. 348-AD-85

Lima, 22 de JULIO de 19 85

Visto los antecedentes adjuntos;

CONSIDERANDO :

Que, por Resolución N° 060-AD-85, se adjudicó a favor de la firma Servicios, Proyectos y Construcciones Generales S.R. .TDA.; la ejecución de la obra: "Reacondicionamiento Campo de Deportes Huacho", por el monto de su Propuesta a Suma Alzada de S/. 28'462,500.00, la misma que ha sido recepcionada como conforme;

Que, en consecuencia procede aprobar la Liquidación Final de Cuentas, según detalle:

RESUMEN DE LA INVERSION

- Contrato Original	S/. 28'462,500.00
- Presupuesto Adicional N°1	2'800,000.00
- Reajustes Contrato Original	8'514,595.00
- Reajustes Presupuesto Adicional	621,600.00
TOTAL APROBADO :	S/. 40'398,695.00

DETERMINACION DE SALDOS

Montos Aprobados

- Contrato Original	S/. 28'462,500.00
- Presupuesto Adicional	2'800,000.00
- Reajuste Contrato Original y Adicional	9'136,195.00
TOTAL APROBADO ;	S/. 40'398,695.00

MONTOS ABONADOS

- Contrato Original Valorizado	28'462,500.00	
- Adicional Valorizado	2'800,000.00	
- Reajustes Valorizados	9'136,195.00	40'398,695.00
		Sumas Iguales

MONTOS RETENIDOS

Fondo de Garantía

- 5% Contrato Original Reajustado	S/. 1'848,855.00
- 5% Adicional Reajustado	171,080.00


TOTAL FONDO DE GARANTIA : S/. 2'019,935.00

TOTAL A FAVOR DEL CONTRATISTA : S/. 2'019,935.00




RESOLUCION No. 348-AD-85

Lima, 22 de JULIO de 19 85



Estando a lo informado por las Oficinas Central de Infraestructura y Equipamiento, Administración, Asesoría Jurídica y a lo opinado por la Dirección Ejecutiva; y



De conformidad con el Art. 5.12.1 del D.S. N° 34-VC-80, el Art. 9° del Decreto Legislativo N° 328;

SE RESUELVE :

ARTICULO 1° .- APROBAR la LIQUIDACION FINAL DE CUENTAS de la obra: "Reacondicionamiento Campo de Deportes de Huacho", la misma que establece un saldo a favor del Contratista: SERVICIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GENERALES S.R. LTDA., ascendente a : DOS MILLONES DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTICINCO SOLES ORO (S/. 2'019,935.00), correspondiente al Fondo de Garantía.

ARTICULO 2° .- AUTORIZAR al BANCO DE LA VIVIENDA DEL PERU el Giro a favor de la firma Servicios, Proyectos y Construcciones Generales S.R. LTDA. , por el importe de S/. 2'019,935.00, más intereses con cargo al citado Fondo de Garantía.



Regístrese y Comuníquese,



Handwritten signature of Rodolfo Cremer Nicoli.

RODOLFO CREMER NICOLI
Jefe del Instituto Peruano del Deporte

OCIE/ARH
ALE/nb.



SERIE AN N° 6318075



MEMORIA DESCRIPTIVA

AL : INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

OBRA : REACONDICIONAMIENTO DEL CAMPO DE DEPORTES DE HUACHO.

Las obras de reacondicionamiento del Campo de Deportes de Huacho fueron ejecutadas mediante el Contrato celebrado el 4 de Febrero de 1985 entre el "I.P.D." con L.T.N° 9947167 representado por su Director Ejecutivo, Sr. Gerardo Maruy Takayama con L.E.N° 08206742, L.T.N° 1875965 y con domicilio legal en el Estadio Nacional, Puerta N° 29-3er. Piso-Lima y de la otra parte, la Firma "SERVICIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GENERALES" S.R.Ltda. con L.T.N° 99E9351, representada por su Gerente General Sr. Manuel Ancajima Castro con L.E.N° 06210646, L.T.N° 3055363 con domicilio legal en la Av. Abancay 162 Of. 306-B Lima; siendo la adjudicación Resolución 060-AD-85 y ha comprendido la ejecución de :

Localización: Las obras de reacondicionamiento se ejecutaron en el interior del Campo de Deportes de la Ciudad de Huacho, ubicado en la esquina de los Jirones Salaverry y Moore.

Alcances del Proyecto realizado: El Proyecto de ejecución de reacondicionamiento ha comprendido lo siguiente:

A) CAMPO DE BASKET.

1. Obras Preliminares: Trazado, estacado y nivelación
2. Demolición del piso existente del Campo de Basket, perímetro lateral, Hall de ingreso, salón, cubriendo un área total de 640 m². siendo el espesor del campo de 0.20 cm. habiéndose roto con cargador frontal y la eliminación del desmonte con volquetes fuera de la ciudad.
3. Nivelación y refine, compactación, colocado de una capa de afirmado de 0.10 cm. para mejorar la resistencia y poder así enrasar

//////....

Oficina Central de Infraestructura y Equipamiento
Módulo 116
Fecha de Ingreso 11.00.10-6-85
Hora
Firma

...///

el mayor espesor que se encontró en la losa demolida. Se obtuvo una sub-rasante perfectamente nivelada.

Obras de Concreto simple: Comprende el vaciado de una nueva losa de concreto de 540 m². f'c = 140 Kg/cm², con un espesor de 4", mezcla 1:2:4, cemento, arena gruesa, piedra partida de 1/2" y 3/4".

El sistema usado ha sido por paños alternados, acabado con plancha de madera frotachado sin llegar a pulir, ha sido perfectamente nivelado entre paño y paño.

El Hall de ingreso y Salón de Sesiones tiene una losa de concreto de 4" de espesor, de un f'c = 100 Kg/cm², con mezcla de 1:8 cemento, hormigón.

B) SALON DE SESIONES

Se han realizado los trabajos de cierre de aberturas verticales y encimado de una hilada de ladrillo de arcilla cocida, asentados con mortero arena en la proporción 1:5.

Revoques: Los muros serán tarrajeados con mortero cemento-arena en la proporción 1:5, con una superficie frotachada.

Pintura: Todos los muros interiores del salón previamente secos, han sido pintados con pintura al temple de color agua marina.

Cobertura: La cobertura de calamina se ha pintado con alquitrán, con la finalidad de protegerla contra la oxidación ambiental.

Estante de Albañilería: Con ladrillo de canto, de tres niveles con losas armadas de espesor de 3", con acabado de cemento pulido de las siguientes dimensiones: 0.45 x 1.50 x 1.50 m.

C) CAMARINES.

Camarín N°1 .- retiro del techo de calamina deteriorado y picado, sustituyéndolo por 8 planchas de Eternit Roja tipo sábana.

- Camarín N°2 .- Colocación de 2 planchas de Eternit Rojo tipo sábana.

///...



SERIE A N° 6318076

....///

Ventanas : Colocación de 4 ventanas con marcos de madera de 3" x 1 1/4" con barrotes de fierro liso de 3/4" debidamente pintados de color negro.

VALOR DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS :

* PRESUPUESTO CONTRATADO	=	\$	28'462,500.00	
* Adicionales	=	\$	2'800,000.00	
* Reintegro	=	\$	<u>9'136,195.00</u>	9'136,195
TOTAL	=	\$	<u>40'398,695.00</u>	40'398,695.

Lima, 25 de Abril de 1985

"Servicios, Proyectos y Construcciones Generales" S.R. Ltda.

MANUEL ANCAJIMA CASTRO
Gerente - General

MEMORIA DESCRIPTIVA

AL : INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

OBRA : REACONDICIONAMIENTO DEL CAMPO DE DEPORTES DE HUACHO.

Las obras de reacondicionamiento del Campo de Deportes de Huacho fueron ejecutadas mediante el Contrato celebrado el 4 de Febrero de 1985 entre el "I.P.D." con L.T.N° 9947167 representado por su Director Ejecutivo, Sr. Gerardo Maruy Takayama con L.E.N°08206742, L.T.N°1875965 y con domicilio legal en el Estadio Nacional, Puerta N°29-3er. Piso-Lima y de la otra parte, la Firma "SERVICIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GENERALES" S.R.Ltda. con L.T.N°99E9351, representada por su Gerente General Sr. Manuel Ancajima Castro con L.E.N°06210646, L.T.N°3055363 con domicilio legal en la Av. Abancay 162 Of. 306-B Lima; siendo la adjudicación Resolución 060-AD-85 y ha comprendido la ejecución de :

Localización: Las obras de reacondicionamiento se ejecutaron en el interior del Campo de Deportes de la Ciudad de Huacho, ubicado en la esquina de los Jirones Salaverry y Moore.

Alcances del Proyecto realizado: El Proyecto de ejecución de reacondicionamiento ha comprendido lo siguiente:

A) CAMPO DE BASKET.

1. Obras Preliminares: Trazado, estacado y nivelación
2. Demolición del piso existente del Campo de Basket, perímetro lateral, Hall de ingreso, salón, cubriendo un área total de 640 m². siendo el espesor del campo de 0.20 cm. habiéndose roto con cargador frontal y la eliminación del desmonte con volquetes fuera de la ciudad.
3. Nivelación y refino, compactación, colocado de una capa de afirmado de 0.10 cm. para mejorar la resistencia y poder así enrasar

////.....

...///

el mayor espesor que se encontró en la losa demolida. Se obtuvo una sub-resante perfectamente nivelada.

Obras de Concreto simple: Comprende el vaciado de una nueva losa de concreto de 540 m². f'c = 140 Kg/cm², con un espesor de 4", mezcla 1:2:4, cemento, arena gruesa, piedra partida de 1/2" y 3/4".

El sistema usado ha sido por paños alternados, acabado con plancha de madera frotachado sin llegar a pulir, ha sido perfectamente nivelado entre paño y paño.

El Hall de ingreso y Salón de Sesiones tiene una losa de concreto de 4" de espesor, de un f'c = 100 Kg/cm²., con mezcla de 1:8 cemento, hornigón.

B) SALON DE SESIONES

Se han realizado los trabajos de cierre de aberturas verticales y encimado de una hilada de ladrillo de arcilla cocida, asentados con mortero arena en la proporción 1:5 .

Revoques: Los muros serán tarrajeados con mortero cemento-arena en la proporción 1:5, con una superficie frotachada.

Pintura: Todos los muros interiores del salón previamente secos, han sido pintados con pintura al temple de color agua marina.

Coberturas: La cobertura de calamina se ha pintado con alquitrán, con la finalidad de protegerla contra la oxidación ambiental.

Estante de Almacenamiento: Con ladrillo de canto, de tres niveles con losas armadas de espesor de 3", con acabado de cemento pulido de las siguientes dimensiones: 0.45 x 1.50 x 1.50 m.

C) CAMARINES.

Camarín N°1 .- retiro del techo de calamina deteriorado y picado, sustituyéndolo por 8 planchas de Eternit Roja tipo sábana.

Camarín N°2 .- Colocación de 2 planchas de Eternit Rojo tipo sábana.

///...

....///

Ventanas : Colocación de 4 ventanas con marcos de madera de 3" x 1 1/4" con barrotes de fierro liso de 3/4" debidamente pintados de color negro.

VALOR DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS :

* PRESUPUESTO CONTRATADO	= \$	28'462,500.00
* Adicionales	= \$	2'800,000.00
* Refutegro	= \$	<u>9'136,195.00</u>
TOTAL	= \$	<u>40'398,695.00</u>

Lima, 25 de Abril de 1985

"Servicios, Proyectos y Construcciones Generales" S.R. Ltda.



Manuel Angajima Castro
MANUEL ANGAJIMA CASTRO
Gerente - General

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

DE : OFICINA CENTRAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

A : Jefe de la Unidad de Proyectos
 Jefe de la Unidad de Mantenimiento
 Administrador Estadio.....
 Guardián de Turno - Puerta N°.....

FOLIOS N°.....

P A R A :

- | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Atención | <input type="checkbox"/> | Prep. Resp. para la firma |
| <input type="checkbox"/> | Estudio e Informe | <input type="checkbox"/> | Tomar nota y devolver |
| <input type="checkbox"/> | Su conocimiento | <input type="checkbox"/> | Tomar acción e informar |
| <input type="checkbox"/> | Opinión | <input type="checkbox"/> | Elaborar norma o directiva |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Tramitar | <input type="checkbox"/> | Conocimiento y archivo |
| <input type="checkbox"/> | Control | <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | Revisión | <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | Visto Bueno | <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | |

NOTA.- -----

Fecha :

10-6-85
11-6-85
9.006

RECIBIDO
SECRETARIA DE PROYECTOS, OBRAS Y EQUIPAMIENTO
EQU. DE INFRAESTR. Y EQUIPAMIENTO


JEFE DE LA OFICINA CENTRAL DE
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Ing Alfredo Rossi Huertas
Jefe de la Oficina Central de Infraestructura
y Equipamiento del I. P. D.



**INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE**


ACTA DE RECEPCION


OBRA N° 01-0-85: MEJORAS DEL CAMPO DE DEPORTES DE HUACHO


Reunidos en el terreno y obras el Ing. Manuel Ancajima C. por Servicios Proyectos y Construcciones Generales S.R. Ltda. el Sr. Emilio Bustamante Coordinador del IPD- de Huacho, el Ing. B. José Cobba Huerta por OCIE-IPD, se procedió al Acto de Recepción de la obra N°01-0-85: Mejoras del Campo de Deportes de Huacho a cargo de la Constructora Servicios Proyectos y Construcciones Generales S.R. Ltda. por contrato Adjudicación R. N°060-AD-85 del 1°-2-85.

- . Realizada la inspección de reconocimiento del total de los trabajos: enlosados, cambio de coberturas de Eternit en vestuarios, varios.
- . Se obtuvo las conclusiones sigtes.:
- . El proceso de ejecución de los trabajos se ha llevado a cabo en estricto acuerdo a las especificaciones técnicas, procedimientos y cláusulas del contrato.
- . Por lo cual ambas partes suscriben la presente - Acta de Recepción para los fines consiguientes.

Huacho, 29 de Marzo de 1985.


ING. MANUEL ANCAJIMA C.
SERVICIOS PROYECTOS Y
CONSTRUC. GRALES S.R.L.


SR. EMILIO BUSTAMANTE
COORDINADOR IPD-HUACHO


ING. B. JOSÉ COBBA HUERTA
OCIE-IPD



SENORES INSTITUTO PERUANO DE SEGURIDAD SOCIAL, DIVISIÓN DE REGISTRO Y CONTROL DE APORTACIONES:

SERVICIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GENERALES S. R. LTDO. CON L. T. N° 99E9351, DOMICILIADA EN LA AV. ABANCAY 162-306-B LIMA, CON REGISTRO DEL INSTITUTO PERUANO DE SEGURIDAD SOCIAL N° 21-2460, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL, SR MANUEL ANCAJIMA CASTRO CON L. E. N° 06210646, SEÑALANDO DOMICILIO EN AV. ABANCAY 162-OF. 306-B, LIMA ANTE UDD. NOS PRESENTAMOS Y DECIMOS.

Que deseando obtener un Certificado de no adeudos por ningún concepto al I.P.S.S. Para tal fin adjunto una copia, del único pago efectuado

Por tanto: Ruego a Ud. Sr. Director acceder a mi solicitud.

LIMA 20 de Mayo 1985


MANUEL ANCAJIMA C.

Relación # 185-85-DAD-RL.
a D.R.C.A. of: 130. fecha 22/5/85



**INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE**

INFORME N. 045-UPOE-85

AL . ING. JEFE DE OCIE
 DEL . ING. JEFE DE UPOE (E)
 ASUNTO . OBRA. MEJORAS DEL CAMPO DE DEPORTES DE
 HUACHO
 LIQUIDACION DE OBRA.
 FECHA . JULIO, 2 DE 1985

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en relacion a la Obra. "Mejoras del Campo de Deportes- de Huacho" y adjuntar el Informe N. 317-85-BJCH, por el cual el Ing. Bernui Jose Cobba Huerta, realiza estudio de Liquidacion de la Obra. Dicho Informe hago mio y elevo a su Despacho para su tramite correspondiente.

Atentamente,



Romelia Valenzuela R.
 ING. ROMELIA VALENZUELA R.
 Unidad de Proyectos,
 Obras y Equipamiento

OCIE/UPOE.
 RVR/as.



**INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE**

INFORME # 317-85-BJCH

INSTITUTO NACIONAL DE RECREACION
EDUCACION FISICA Y DEPORTES U
DE PROYECTOS, OBRAS Y EQUIPAM.

28 JUNIO 1985

RECIBIDO

AL . ING. JEFE DE UPOE (E)
DEL " ING. B. J. COBBA H.
ASUNTO . LIQUIDACION DEFINITIVA DE OBRA # 01-0-85
MEJORAS DEL CAMPO DE DEPORTES DE HUACHO
REF. " CONTRATISTA. SERVICIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GRALES. S.R.L.
FECHA " JUNIO, 25 DE 1985

Conforme sus instrucciones he revisado los archivos y practicado la liquidacion definitiva conforme a la hoja de liquidacion del 22-4-85 y al respecto informo.

A) Datos de la Obra.
Contrato. 4-2-85
Aprob. E.T. R.060-AD-85
Adjudicacion. R. 060-AD-85
Ppto. Contrato. 28'462,500 DIC. 85
Ppto. Base. S/. 27'253,000
Fdo. Gtia. 5%. S/. 1'423,125
Adel. Obra 20%. S/. No se entrego
Adel. Mat. 29.87%. S/. 8'503,000
Plazo Ejecucion. 45 dias.
Entrega terreno. 6-2-85.
Vence. 23-3-85
Ampliacion plazo. No tiene.
Solicitud recepcion. Marzo 85.
Multa. No tiene
Terminacion. 23-3-85
Acta de Recepcion. 29-3-85
Reajuste. S/ 2'514,595
Fdo. Gtia. 5% . S/. 171,080
Reajuste. S/. 621,600
Val. Final #3. S/. 28'462,500
Exceso de reajuste. S/. 762,142
Monto contrato vigente Art. 5.11.4 del RULYCOP. S/.
31'262,500.-
Monto total. S/. 40'398,695

Fdo. Gtia.: 2'1'852,641
Adic. # 1.: 2'800,000

CONCLUSION.

- La obra se ejecuto dentro del plazo 45 dias entre la entrega el 6-2-85 y terminacion el 23-3-85 recepcionandose el 29-3-85.
No tiene multas ni observaciones pendientes.

¢.



**INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE**

..M

La contratista ha presentado la memoria descriptiva valorizada, por S/. 40'398,695 de las cuales corresponde 28'462,500 al contrato, 2'800,000 por adicional # 1 y 9'136,195 por reajustes.


Adjunta certificación de aportes al S.S.P. sellado sin adeudo cumpliendo Art. 4.2.2. (f), adjunta copia del acto de recepción, resta declaración jurada sin conflictos.

Esta pendiente el pago de la valorización de regularización de la 2 y 3 por un monto neto de S/. 2'846,125.-

Esta pendiente la devolución de su fondo de garantía - por un total de S/. 2'019,935 previo cumplimiento de - los requisitos que faltan pudiéndose ser elevado el expediente a la OCA, OAJ para su trámite.

Conforme al Art. 5.12.2 del RULYCOP no es conveniente - prolongar estos trámites por que ya han transcurrido mas de 60 días de la recepción si no va tener que pagarse - intereses y comisiones.

Es cuanto informo salvo mejor parecer.


ING. BERNUI JOSÉ COBBA H.
 Unidad de Proyectos,
 Obras y Equipamiento

OCIE/UPOE.
BJCH.

OBRA N. 01-0-85. MEJORAS DEL CAMPO DE DEPORTES

CONTRATISTA. SERVICIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GENERALES S.R.L.

	VAL.BRUTA	VAL.REAJ.	REAJ.NETO	A.O.20%	A.M.40%	F.G.5%	EXCESO	TOTAL DESC.	RECIBIDO NETO.
VAL.#1(28-2-85)	16'130,064	18'646,354	2'516,290	--	4'818,758	932,318	--	5'751,076	12'895,278
VAL.#2(13-3-85)	9'789,891	11'317,114	1'527,223	--	2'924,670	565,856	--	3'490,526	7'826,588
VAL.#3(23-3-85)	2'542,545	4'017,706	1'475,161	--	759,572	200,885	800000	960,457	3'057,249
REG.REAJ. DE 2y3	--	8'995,923	2'995,921	--	--	149,796	(-)37858	149,796	2'846,125
	28'462,500	36'977,095	8'514,595	--	8'503,000	1'848,855	762142	10'351,855	26'625,240
ADIC.#1	2'800,000	3'421,600	621,600			171,080		171,080	3'250,520
	31'262,500	40'398,695	9'136,195	--	8'503,000	2'019,935	762142	10'522,935	29'875,760
MTO CONTRATO.	28'462,500								
A.C. #1	2'800,000								
REAJUSTE	9'136,195								
	40'398,695								

FONDO DE GARANTIA, 5%. S/, 2'019,935

INSTITUTO NACIONAL DE RECREACION
EDUCACION FISICA Y DEPORTES UNIDAD
DE PROYECTOS, OBRAS Y EQUIPAMIENTO
28 JUN 85
RECIBIDO

[Handwritten Signature]

ING. BENIGNO JOSE COBBA H
Unidad de Proyectos,
Obras y Equipamiento





**INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE**



ASUNTO: Liquidación final de cuentas de la Obra "Reacondicionamiento campo de deportes de Huacho".

INFORME N° 227 - OAJ -85

AL SENOR JEFE DEL IPD:

- 1.- Mediante Resolución N° 060-AD-85 se adjudicó a favor de la Firma Servicios, Proyectos y Construcciones Generales S.R. Ltda, la ejecución de la Obra "Reacondicionamiento Campo de Deportes Huacho", por el monto de su propuesta a suma alzada de S/. 28'462,500.00. Según Informe N° 220-OCA-85 la Oficina Central de Administración considera que procede tramitarse por cuanto las retenciones por el Fondo de Garantía - efectuadas en las Valorizaciones que se le abonaron por la Obra indicada han sido depositadas en el Banco de la Vivienda del Perú, así como el Informe N° 317-85-BJCH de la Unidad de Proyectos, Obras y Equipamiento de la OCIE que opina -que revisado la hoja de liquidación de 22.4.85 no se prolongue el trámite de devolución del Fondo de Garantía.
- 2.- Esta OAJ opina que es procedente la aprobación de la liquidación final de cuentas de la Obra "Reacondicionamiento Campo de Deportes de Huacho", la misma que establece un saldo de S/. 2'019,935.00 correspondiente al Fondo de Garantía, así como autorizar al Banco de la Vivienda del Perú el giro a favor de la mencionada Firma por el indicado importe más intereses con cargo al citado Fondo de Garantía, de conformidad con lo dispuesto por el Art. 5.12.1 del D.S.34-VC-80

Lima, 18 de julio de 1985

Atentamente,

OAJ/85
TVM/emv



TEODORO VILLAVICENCIO MURILLO
Abogado Jefe Oficina de Asesoría Jurídica
INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE



**INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE**



INFORME N° 220-OCA-85

A : Dirección Ejecutiva
 DE : Oficina Central de Administración
 Asunto : Proy. Resl. Liquidación Final de Cuentas de la
 Obra: "Reacondicionamiento Campo de Deportes
 de Huacho"
 Fecha : 12-7-85

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a fin de -
 adjuntarle al presente el Proyecto de Resolución en el cual se
 aprueba la Liquidación Final de Cuentas de la Obra: "Reacondicio
 namiento Campo de Deportes de Huacho", que estuviera a cargo del
 Contratista "Servicios, Proyectos y Construcciones Generales S.R.
 LTDA."

Asimismo, se autoriza tramitar ante el Banco de la Nación la Devo
 lución del Fondo de Garantía más intereses a favor del contratis
 ta antes indicado.

La Oficina Central de Administración considera
 procedente su tramitación por cuanto las retenciones por Fondo de
 Garantía efectuadas en las Valorizaciones que se le abonaron por
 la obra indicada, han sido depositadas al Banco de la Vivienda -
 del Perú; y por estar amparado en el Art. 5.12.1 del Decreto Su
 premo N° 34-VC-80, el Art. 9° del Decreto Legislativo N° 328.

Lo que comunico a Ud., para los fines que esti
 me por conveniente.

Atentamente,

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

JOSE RAUL MONTOYA VALDERRAMA
 Oficina Central de Administración

OCA.RMV
 spy.