

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE



RESOLUCION No. 068-AD-86

Lima, 27 de Febrero de 1986.

Visto los antecedentes adjuntos;

CONSIDERANDO :

Que, el Sr. Florencio Pastrana Matos, tuvo a su cargo la ejecución de la obra:
"Reacondicionamiento Camarines y Servicios Higiénicos-Complejo Deportivo C.E.
"José Granda" de San Martín de Porres;

Que, habiéndose recepcionado a satisfacción del I.P.D. la Obra indicada, proce-
de autorizar la devolución del Fondo de Garantía retenido, previa Liquidación-
Final de Cuentas, según detalle :

RESUMEN EN LA INVERSION

- Contrato Original	I/. 37,850.40
- Reajuste de Precios	12,144.99
- Adicional Obra	3,732.40

INVERSION TOTAL : I/. 53,727.79

DETERMINACION DE SALDOS

Montos Aprobados

- Contrato Original	I/. 37,850.40
- Reajuste de Precios	12,144.99
- Adicional N° 1-Resol.494-AD-85	3,732.40

TOTAL APROBADO : I/. 53,727.79

Montos Abonados

- Valorizado Contrato Original	I/. 37,850.40
- Valorizado Reajuste de Precios	12,144.99
- Valorizado Adicional N° 1	3,732.40

Sumas Iguales

Montos Retenidos

Fondo de Garantía

- 5% de Valorizaciones Contrato Original	I/. 1,892.52
- 5% de Reajuste de Precios	607.25
- 5% de Adicional N° 1	186.39

TOTAL A FAVOR DEL CONTRATISTA I/. 2,686.39

//..



RESOLUCION No. 068-AD-86

Lima, 27 de Febrero de 1986.

Estando a lo informado por las Oficinas Central de Infraestructura y Equipamiento, Administración, Asesoría Jurídica y a lo opinado por la Dirección Ejecutiva; y

De conformidad con el Art. 5.12.1 del D.S. N° 34-VC-80, el Art. 9° del Decreto Legislativo N° 328-85;

SE RESUELVE :

ARTICULO 1° .- APROBAR la LIQUIDACION FINAL DE CUENTAS de la obra: "Reacondicionamiento Camarines y Servicios Higiénicos-Complejo Deportivo Centro Educativo "José Granda" de San Martín de Porres; la misma-- que establece un saldo a favor del Contratista: SR. FLORENCIO PASTRANA MATOS, ascendente a :DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTISEIS INTIS Y TREINTINUEVE--CENTIMOS (I/. 2,686.39).

ARTICULO 2° .- AUTORIZAR al BANCO DE LA VIVIENDA DEL PERU el Giro a favor del Sr. Florencio Pastrana Matos, por el importe de ----- I/. 2,686.39, más intereses, con cargo al citado Fondo de Garantía.

Regístrese y Comuníquese,

Victor Castagnola Maldonado
Dr. VICTOR CASTAGNOLA MALDONADO
Jefe del IPD



OCIE/ARH
ALE/nb.





**INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE**

ASUNTO:

Contendents Res. N° 068-AD 86
27-02-86
Liquidación Final de Cuentas de la Obra: "Reacondicionamiento Camarines y Servicios Higiénicos -Complejo Deportivo Centro Educativo "José Granda" de San Martín de Porres.

INFORME N° 023-OAJ/86

AL SEÑOR JEFE DEL IPD



1°.- El señor Florencio PASTRANA MATOS que tuvo a su cargo la ejecución de la Obra: "Reacondicionamiento Camarines y Servicios Higiénicos-Complejo Deportivo Centro Educativo "José Granda" de San Martín de Porres, ha solicitado la devolución del Fondo de Garantía de la indicada Obra. Según se desprende del Informe N° 005-UPOE-86 de fecha 24.1.86 de la Unidad de Proyectos, Obras y Equipamiento de la OCIE la indicada Obra ha sido recepcionada a satisfacción por el Instituto Peruano del Deporte, recomendando la devolución del Fondo de Garantía correspondiente en favor del Contratista en referencia.

Según la Liquidación Final de Cuentas de la citada Obra, esta arroja un saldo a favor del Contratista ascendente a I/. 2,686.39.

2°.- Esta OAJ opina procedente aprobar la Liquidación Final de Cuentas de la Obra: "Reacondicionamiento Camarines y Servicios Higiénicos Complejo Deportivo Centro Educativo "José Granda" de San Martín de Porres, la misma que establece un saldo a favor del Contratista - Sr. Florencio PASTRANA MATOS ascendente a I/. 2,686.39, así como autorizar al Banco de la Vivienda del Perú el giro a favor del indicado Contratista por el importe ya referido más intereses, con cargo al citado Fondo de Garantía en aplicación de lo dispuesto en el Art. 5.12.1 del Decreto Supremo N° 34-VC-80 -Reglamento General de Licitaciones y Obras Públicas.

Lima, 12 de Febrero de 1986.

Atentamente,



Teodoro Villavicencio Murillo
TEODORO VILLAVICENCIO MURILLO
Abogado Jefe Oficina de Asesoría Jurídica
INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

OAJ/86
TVM/rtp.

Exp.: s/n.

Oficina Central de Infraestructura
y Equipamiento
MESA DE PARTES

Fecha de Ingreso 20-02-86
Hora 10:40 Am.

[Firma]
FIRMA

A: OCIE
Ejecutar Liquidación
Final de la Obra

[Firma]
JAI ME ANDRADE MENDOZA
Director Ejecutivo
Instituto Peruano del Deporte

19/2/86



INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE



INFORME N° 019 - OCA-86

A : DIRECTOR EJECUTIVO
DE : OFICINA CENTRAL DE ADMINISTRACION
ASUNTO : Proy. Res. Liquidación Final de Cuentas - Reacondicio
namiento Camarines y Servicios Higiénicos C. en José
Granda San Martín de Porres.
REF. : INFORME N° 005-LPOE-86
FECHA : Lima, Enero 30 de 1986

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de adjuntar al presente el Proyecto de Resolución, en el cual se aprueba la Liquidación Final de Cuentas de la Obra : "Reacondicionamiento Camarines y Servicios Higiénicos-Complejo Deportivo Centro Educativo "José Granda" de San Martín de Porres; la misma que establece un saldo a favor del Contratista Señor Florencio Pastrana Matos, ascendente a I/. 2,686,30. Asimismo, autoriza al Banco de la Vivienda el giro a favor del mencionado Contratista por el importe indicado.

La Oficina Central de Administración, considera procedente su tramitación, por encontrarse amparada de conformidad con el Art. 5.12.1 del D.S. N° 34-VC-80, el Art. 9° del Decreto Legislativo N° 328-85.

Lo que informo a usted, para los fines pertinentes.

Atentamente,

OCA/RMV.
ead.
A DJ.: Proy. Res.
Reg. 0388.

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
JOSE RAUL MONTAÑA VALDERRAMA
Oficina Central de Administración



**INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE**

INFORME # 005-UPOE-86



AL : ING. JEFE DE OCIE
DEL : JEFE DE UPOE
ASUNTO : OBRA: REACONDICIONAMIENTO CAMARINES Y
SERVICIOS HIGIENICOS C.EN. JOSE GRANDA
SAN MARTIN DE PORRES
DEVOLUCION DE FONDOS DE GARANTIA
REF. : CARTA DEL CONTRATISTA
FECHA : ENERO, 24 DE 1986

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en relacion al asunto de la referencia e informar lo sigte.:


El Fondo de Garantía a devolverse al Contratista asciende a la cantidad de S/.2'686,390.00 segun liquidacion de obra, Informe # 438-86-BJCH, que se adjunta.

Se ha revisado la Memoria Descriptiva de la Obra presentada por el contratista y se encuentra conforme.

Se eleva el presente Informe para su tramite correspondiente.

Atentamente,


OCIE/UPOE.
RVR/as.


ING. ROMELIA VALENZUELA R.
Unidad de Proyectos,
Obras y Equipamiento

ELEVACION :

Con la opinión favorable de esta Jefatura, elévese a DIRECCION EJECUTIVA, los Informes N° 005-UPOE-86 y N° 438-86-BJCH, los mismos que hago mio. Por lo expuesto se opina procedente autorizar la devolución del Fondo de Garantía a favor del SR. FLORENCIO PASTRANA MATOS, previa Liquidación Final de Cuentas de la obra: "Reacondicionamiento Camarines y SS. HH. Comp. Dep. C.E.N. "José Granda" en San Martín de Porres.

Enero-27086


Ing. Alfredo Rossi Huertas
Jefe de la Oficina Central de Infraestructura
y Equipamiento del I. P. D.



**INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE**

INFORME # 438-86-BJCH

INSTITUTO NACIONAL DE RECREACION
EDUCACION FISICA Y DEPORTES UN
DE PROYECTO, OBRAS Y EQUIPAMIENTO

21 EN 86

RECIBIDO

AL : JEFE DE UPOE
DEL : ING.B.J.COBBA HUERTA
ASUNTO : LIQUIDACION OBRA 08-0-85: REACONDICIONAMIENTO
CAMARINES Y SS.HH. C.E.N. JOSE GRANDA DE SAN
MARTIN DE PORRES
REF. : CONTRATISTA: SR. FLORENCIO PASTRANA
FECHA : ENERO, 20 DE 1986

Conforme a sus instrucciones he revisado los-
archivos y he procedido a liquidar la obra 08-0-85: Reacondicionamiento Camarines y Ss. Hs.CEN Jose Granda S.M.P. y-
al respecto informo:

A) Datos de la Obra

- . Contrato: 27-5-85.
- . Adjudicacion: R.# 304-AD-85
- . Aprobacion E.T. R.# 304-AD-85
- . Ppto. Contrato: 37'850,400
- . Ppto. Base: 37'850,400 (Mayo 85).
- . Fdo. Gtia 5%:S/. 1'892,520
- . Adel. Obra (20%):S/. 7'570,000
- . Adel.Mat.(47.488%:S/. 17'974,400
- . Plazo Ejecucion:30 dias
- . Entrega terreno: 31-5-85
- . Vence: 30-6-85
- . Ampliacion plazo: No tiene
- . Sol. recepcion: 26-6-85.
- . Recepcion: 11-7-85
- . Reajuste: 12'144,994
- . Fdo.Gtia.(5%):S/. 607,250
- . Adi. # 1: S/. 3'732,400. R# 494-AD-85
- . Val.Final: 37'850,400
- . Fdo.Gtia. Adic.:S/. 186,620.
- . Monto contrato: S/. 41'582,800
- . Monto total: S/. 53'727,794

CONCLUSION:

- . La obra se ejecuto dentro del plazo 30 dias entre el 31-5-85 y 30-6-85 recepcionandose el 11-7-85 no teniendo observaciones pendientes.
- . La contratista debe presentar la memoria descriptiva valorizada, certificaciones del IPSS,sin adeudos, ni conflictos laborales, copia del Acta de Recepcion para cumplir con el RULICOP Art. 5,10,14 y 4,2.2.

/.



-2-

**INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE**

- Por tanto podra devolverse el Fondo de Garantia por I/. 2,686.40, previo cumplimiento de los requisitos anotados y que faltan debiendo pasar por las oficinas de OCA, OAJ.

Es cuanto informo salvo mejor parecer.

OCIE/UPOE.
BJCH.


ING. BENITO JOSE COBBA H.
Unidad de Proyectos,
Obras y Equipamiento

OBRA # 08-0-85: REACONDICIONAMIENTO CAMARINES Y SS.HH. C.E.N.
JOSE GRANDA DE SAN MARTIN DE PORRES.

CONTRATISTA: SR. FLORENCIO PASTRANA

	VAL.BRUTA	VAL.REAJ.	REAJ.NETO	A.O.20%	A.M.40%	F.G.5%	EXCESO	TOTAL DESC.	RECIBIDO NETO
VAL.#1(106085)	22'362,480	22'362,480			15'091,944	1'118,124		16'210,068	6'152,412
VAL.#2(1-7-85)	15'487,920	15'487,920	-. -	-. -	10'452,456	774,396		11'226,852	4'261,068
REGULREAJ.(28. 6.	-. -	12'144,994	12'144,994	-. -	-. -	607,250	3'260,118	607,250	11'537,744
SUB-TOTAL (A)	37'850,400	49'995,394	12'144,994	-. -	25'544,400	2'499,770	3'260,118	28'044,170	21'951,224
ADIC.#1(Jun85)	3'732,400	3'732,400	-. -	-. -	-. -	186,620	-. -	186,620	3'545,780
	41'582,800	53'727,794	12'144,994	-. -	25'544,400	2'686,390	3'260,118	28'230,790	25'497,004

MONTO CONTRATO : 37'850,400

REAJUSTES : 12'144,994


ADIC.# 1 : 3'732,400

53'727,794

FONDO DE GARANTIA(5%):S/. 2'686,390.00



BERNARDO COBBA H.
Unidad de Proyectos,
Obras y Equipamiento



Señor.

Presidente del Instituto Peruano del Deporte.

Lima.

S.P.


Florencio Pastrana Mates, con L.E. Nro.08508982, con domicilio en Jr. Alberto Rojas Nro 108 del Distrito de San Martin de Porres ante Ud. me presente y expongo :

Que el suscrito ha concluido y entregado la obra de Reacondicionamiento Camarines y Servicios Higienicos C.E.N. Jose Granda de San Martin de Porres, dicha obra se entrego el 11 de julio de 1985, al respecto solicito a Ud. señor Presidente del Instituto Peruano de Deporte, la devolucion de S/ 2'079,140 importe que se me retuvo del 5 % del Valor de la obra que realicé ..

POR LO EXPUESTO :

Solicito a Ud. señor Presidente del Instituto Peruano del Deporte acceder a mi solicitud por ser de justicia, que espere alcanzar.

Lima, 27 de Agosto de 1985.


.....
Florencio Pastrana Mates.

L.E. Nro. 08508982



31501933

MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA

OBRA. REACONDICIONAMIENTO CAMARINES Y SERVICIOS HIGIENICOS

C.E.N. JOSE GRANDA - SAN MARTIN DE PORRES

I. ALBANILERIA, REVOQUES Y COLOCACION DE MAYOLICA

1. Muro de ladrillo para ampliación de baño en camarín de árbitros.

2. Resane de paredes de los camarines de damas y hombres- (4), árbitros (1) y servicios higiénicos damas y hombres (2)

Empastado de cielo raso en camarín de árbitros.

Resane de pisos, picado y nivelado de los pisos de baños (inodoros).

Tarrajeo nuevo en dos paredes del camarín de árbitros- y s.h. hombres.

Derrame en vanos de 6 puertas metálicas.

3. Construcción de lavaderos de concreto en camarines árbitros y s.h. hombres.

Concreto $f'c=140\text{Kg/cm}^2$ y fierro de $\varnothing 3/8"$ y $\varnothing 1/4"$

De. 2.75 X 0.50 (3)

0.80 X 0.50 (2)

4. Colocación de mayólica en total de duchas y baños de - camarines (4) árbitros (1) según metrado efectuado en obra y plano de levantamiento.

Area 154.00M²

5. Pisos de cemento pulido coloreado en baños (7).

II. INSTALACIONES SANITARIAS

1. Cambio de red de agua en duchas (12). Tanque alto de 1 inodoros (6).

Comprende picado, colocación de nueva tubería y habilitación de puntos (18).

2. Puntos de agua, nuevos en baño árbitros y dos lavaderos en árbitros y s.h. hombres (3).

3. Instalación de trampas en lavaderos existentes (6) nuevos (2). (8).

4. Picado, colocación de trampas en línea de desagüe y colocación de rejillas en duchas y urinarios (17).

5. Colocación de aparatos.

7 Inodoros tanque alto (completo).

3 Tanques alto de inodoro (solo).

13 Duchas.
12 llaves de lavadero (baños).

III. CARPINTERIA METALICA.

Puertas metálicas de fierro con ángulos de 1"X1/8" tees de 1X1/8" platina de 1X1/8" y plancha de fierro de 1/20 según diseño.

Comprende material, mano de obra, colocación, bisagras, y chapa de marca Forte 240, con 2 pines y 3 golpes de seguridad. Incluye una mano de pintura anticorrosiva.

4 u. De 0.97X2.10
1 u. De 0.68X2.17
1 u. De 0.78X2.16

IV. CARPINTERIA DE MADERA.

7 puertas de madera de cedro, los tableros con triplay 4X8X6mm. solo puertas, según modelo, para camarines (6), S.H. hombres (1).

Puerta de madera de cedro, tableros con triplay 4X8X6mm. con marco de 3"X2". Según modelo.

Comprende materiales, mano de obra, colocación, bisagras, aluminizado de 3", jalados, cerrojo. (1)

V. PINTURA GENERAL.

1. Pintura en muros interiores y muros exteriores con imprimante y dos manos de látex.
Pintura en cielo raso con temple.
Pintura en ventanas metálicas con anticorrosiva y una de esmalte.
En 2 S.H. Damas y hombres.

2. Pintura en 6 puertas metálicas.

3. Pintura en 11 puertas de madera, 8 nuevas y 3 existentes.

La obra adicional N. 1 comprende la ejecución de las siguientes obras.

- Habilitación de nuevas duchas en los camarines de Mujeres (4) y hombres (6) en un total de 10 duchas.
- Apertura de un vano de ventana en S.H. de Mujeres.



SERIE
A N° 31501934

COSTO TOTAL DE LA OBRA.

Presupuesto de Contrato	S/, 37'850,400
Reajustes	12'144,994
Adicional # 1	3'732,400
Costo Total de la Obra:	S/. 53'727,794

Lima, 27 de Agosto de 1985.

INSTITUTO NACIONAL DE RECREACION EDUCACION FISICA Y DEPORTES — IN RED — HOJA DE REGISTRO Y CONTROL		NOMBRE : FED. PER. NATACION OF. 130-FPN-86 de 21-2-86		NUMERO 1123 REF:	
Fecha de INGRESO: 21/02/86		ASUNTO: Autorización para participar en el Campeonato Sud. de Polo Acuático/Santiago de Chile.			
Hora: 3:40 pm					
Numero de Folios: (02) dos					
Registrado por: Romo S					
Pase a:		☐ ANTECEDENTES ☐ INFORMAR ☐ ARCHIVO ☐ PREP. RESPUESTA ☐ CONOCIMIENTO ☐ TOMAR ACCION ☐ AUTORIZACION ☐ TRAMITAR		No. 1123	
Remitido por:				No. de folio	
Recibido por:					
Fecha Hora		Observaciones:			5

INSTITUTO NACIONAL DE RECREACION EDUCACION FISICA Y DEPORTES — IN RED — HOJA DE REGISTRO Y CONTROL		NOMBRE : FED. PER. NATACION DE 120 EPN-86 de 21-2-86		NUMERO REF:
Fecha de INGRESO: 27/02/86		ASUNTO: Autorización para participar en el Campeonato Sud. de Polo Acu- tico/Santiago de Chile.		
Hora: 3:40 p.m.				
Numero de Folios: (02) dos				
Registrado por: Romero				
Pase a:		☐ ANTECEDENTES	☐ INFORMAR	No. No. de folio
Remitido por:		☐ ARCHIVO	☐ PREP. RESPUESTA	
Recibido por:		☐ CONOCIMIENTO	☐ TOMAR ACCION	
Fecha		☐ AUTORIZACION	☐ TRAMITAR	
Hora		Observaciones:		
		5		

Pase a:		☐ ANTECEDENTES	☐ INFORMAR	No. No. de folio
Remitido por: DE		☐ ARCHIVO	☐ PREP. RESPUESTA	
Recibido por: DINAD		☐ CONOCIMIENTO	☐ TOMAR ACCION	
Fecha 26/2/86		☐ AUTORIZACION	☐ TRAMITAR	
Hora 9:00		Observaciones:		
		4		

Pase a: DINAD		☐ ANTECEDENTES	☐ INFORMAR	No. No. de folio
Remitido por: Dr. Ramirez (DINAD)		☐ ARCHIVO	☐ PREP. RESPUESTA	
Recibido por:		☐ CONOCIMIENTO	☐ TOMAR ACCION	
Fecha 25/2/86		☐ AUTORIZACION	☐ TRAMITAR	
Hora 2:30 p.m.		Observaciones:		
		3		

Pase a: DINAD		☐ ANTECEDENTES	☐ INFORMAR	No. No. de folio
Remitido por:		☐ ARCHIVO	☐ PREP. RESPUESTA	
Recibido por: DINAD		☐ CONOCIMIENTO	☐ TOMAR ACCION	
Fecha 24/2/86		☐ AUTORIZACION	☐ TRAMITAR	
Hora 13:43		Observaciones:		
		2		

Pase a: DINAD		☐ ANTECEDENTES	☐ INFORMAR	No. No. de folio
Remitido por:		☐ ARCHIVO	☐ PREP. RESPUESTA	
Recibido por: OTDA		☐ CONOCIMIENTO	☐ TOMAR ACCION	
Fecha 21.2.86		☐ AUTORIZACION	☒ TRAMITAR	
Hora 8:15 a.m.		Observaciones:		
		1		