

INSTITUTO PERUANO  
DEL DEPORTE



RESOLUCION No. 091-AD-88.....

Lima, 17 de FEBRERO de 1988.

Visto los antecedentes adjuntos ;

CONSIDERANDO :

Que la firma PASO S.A. CONTRATISTAS GENERALES , tuvo a su cargo la ejecución de la obra : " Losa Múltiple Anexo Cerro Blanco - Paramonga " , la misma que fue recepcionada como conforme ;

Que en consecuencia procede Aprobar la Liquidación de Obra - Final de Cuentas , según detalle :

MONTOS APROBADOS :

CONTRATO ORIGINAL	I/. 175,845.60
REINTEGROS	<u>42,125.12</u>
	I/. 217,970.72

MONTOS ABONADOS :

VAL. CONTRATO ORIGINAL	I/. 175,845.60
REINTEGROS	<u>42,125.12</u>
	<u>217,970.72</u>

SUMAS IGUALES

MONTOS RETENIDOS :

FONDO DE GARANTIA	
5 % CONTRATO ORIGINAL	I/. <u>11,009.39</u>

TOTAL FONDO DE GARANTIA A FAVOR DEL CONTRATISTA I/. 11,009.39

Estando a lo informado por las Oficinas de Infraestructura , Administración Asesoría Jurídica y con el Visto Bueno de la Dirección Ejecutiva Nacional - y ;

De conformidad con el Art. 5.12.1 del D.S. N°34-VC-80 , el Art. 8 del D.L.- N° 328 - 85 ;

SE RESUELVE :

ARTICULO PRIMERO .- APROBAR la Liquidación Final de Cuentas de la obra : - Losa Múltiple Anexo Cerro Blanco - Paramonga , la misma

//..

INSTITUTO PERUANO  
DEL DEPORTE



RESOLUCION No. 091-AD-88.

Lima, 17 de FEBRERO de 1988.

//..

que establece un saldo a favor del Contratista de ONCE MIL NUEVE Y 39/100 INTIS ( I/. 11.009.39 ) ;

ARTICULO SEGUNDO .- AUTORIZAR al Banco de La Vivienda del Perú , el giro a favor de la firma PASO S.A. CONTRATISTAS GENERALES por el importe de I/. 11,009.39 , má intereses con cargo al Fondo de Garantía de la citada obra.

Regístrese y Comuníquese.

GERARDO MARUY TAKAYAMA  
Presidente del  
Consejo Nacional del Deporte

OCI/ARH.  
ECV.aod.





**INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE**

Res= 091-AD-81 del - 17-02-88.

Oficina Central de Infraestructura y Equipamiento  
MESA DE PARTES

INFORME N° 002 - UOE-88

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE  
Oficina Central de Administración  
28 ENE. 1988  
0362  
IBIDO

Fecha de Ingreso 05/1/88

AL : JEFE DE OCIE  
DEL : JEFE DE UOE  
ASUNTO : OBRA: LOSA MULTIPLE ANEXO CERRO BLANCO DE PARAMONGA - PASO S.A.  
LIQUIDACION DE OBRA  
DEVOLUCION DE FONDO DE GARANTIA  
FECHA : ENERO, 8 DE 1988

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en relación al estudio de Liquidación de Obra para la Obra: Losa Múltiple Anexo Cerro Blanco - Paramonga, efectuada por el Ing° Fernando Laca B., Inspector de la Obra e informar lo sigte.:

Esta Oficina ha revisado el estudio de Liquidación de la Obra y lo ha encontrado conforme.

Asimismo se ha revisado la Memoria Descriptiva de la Obra-presentada por el contratista y se encuentra conforme.

El Fondo de Garantía a devolverse al contratista asciende a la cantidad de I/. 11,009.39

Al presente informe se adjunta la Liquidación de Obra.

Para procederse a la devolución del Fondo de Garantía el-contratista deberá presentar lo indicado en el Art. 4.2.2 inc. "f" del RULYCOP.

Se eleva el presente informe para su conocimiento y para-su trámite correspondiente.

Atentamente,

OCIE/UOE.  
RVR/as.

ING. ROMELIA VALENZUELA R  
Jefe de la Unidad de Obras y Equipamiento del I. P. D



*R= 091-85-88 del 17-02-88.*

**INSTITUTO PERUANO  
DEL DEPORTE**

ASUNTO: Liquidación Final de Cuentas de la Obra "Losa Múltiple Anexo Cerro Blanco - Paramonga" Firma PASO S.A. CONTRATISTAS - GENERALES suma I/. 11,009.39.

INFORME N° 0/8-OAJ-88

AL SENOR PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE:

- 1.- Mediante Informe N°. 002-UOE-88 de la Oficina Central de Infraestructura y Equipamiento OCIE, se concluye que el estudio de la Liquidación de Cuentas de la Obra: "Losa Múltiple Anexo Cerro Blanco - Paramonga", la misma que arroja un saldo de I/. 11,009.39 por concepto de Fondo de Garantía a devolver al Contratista de la Firma PASO S.A. CONTRATISTAS GENERALES, opinando favorablemente por la devolución de dicho Fondo de Garantía al citado Contratista la UOE de acuerdo a lo informado por esa Oficina.
- 2.- Esta OAJ opina procedente aprobar la Liquidación Final de Cuentas de la Obra: "Losa Múltiple Anexo Cerro Blanco - Paramonga", la misma que establece un saldo de I/. 11,009.39, correspondiente al Fondo de Garantía a favor de la Firma PASO S.A. CONTRATISTAS GENERALES, así como autorizar al Banco de la Vivienda del Perú, el giro a favor de la mencionada Firma por la suma de I/. 11,009.39 más intereses con cargo al Fondo de Garantía de la citada obra, de conformidad con lo establecido en el Art. 5.12.1 del D.S. N°. 34-VC-80, el Art. 8° del D.L. N°. 328 - 85 Ley General del Deporte.

Lima, 11 de Febrero de 1988

Atentamente,



*Teodoro Villavicencio Murillo*  
TEODORO VILLAVICENCIO MURILLO  
Abogado Jefe Oficina de Asesoría Jurídica  
INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

OAJ/88  
TVM/sm



INSTITUTO PERUANO  
DEL DEPORTE



INFORME N° 018 -OA-88

A : DIRECTOR EJECUTIVO  
DE : JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION  
ASUNTO : Proy. Res. Obra : Losa Múltiple Anexo Cerro Blanco de Paramonga - PASO S.A. - Liquidación de Obra Devolución de Fondo de Garantía  
REF. : Informe N° 002-UOE-88  
FECHA : Lima, Febrero 02 de 1988

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de adjuntar al presente, el proyecto de Resolución, en el cual se aprueba la Liquidación Final de Cuentas de la Obra : Losa Múltiple Anexo Cerro Blanco - Paramonga, la misma que establece un saldo a favor del Contratista I/. 11,009.39 - Asimismo, autoriza al Banco de la Vivienda girar a la Firma PASO S.A. CONTRATISTAS GENERALES , el importe indicado, más intereses con cargo al Fondo de Garantía de la citada obra.

La Oficina de Administración, considera procedente su tramitación, de conformidad con el Art. 5.12.1 del D.S. N° 34-VC-80, el Art. 8 del D.L. N° 328.

Lo que informo a usted, para los fines pertinentes.

Atentamente,

OA/RMV.  
ead.  
ADJ.: Proy.Res.  
Reg.: 0362.



INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

JOSE RAFAEL MORA WALDERRAMA  
Jefe de la Oficina de Administración

**P A S O S . A .**

CONTRATISTAS GENERALES  
Torres Paz 838 - Santa Beatriz  
Teléfono 23 - 17 - 59

CARTA N° 192-87-PASO

Lima, diciembre 16 de 1987

Señores  
INSTITUTO PERUANO DE DEPORTE  
Att: Ing° Alfredo Rossi  
Jefe de la Oficina Central de Infraestructura  
Presente.-

REF: Construcción Obras;  
Losa Multiple Centro Poblado C° Blanco  
Losa Multiple Exterior Paramonga.

De nuestra consideración:

Tenemos a bien dirigirnos a Ud. adjuntando a la presente las Memorias Descriptivas valorizadas de las Obras en referencia, así como, la liquidación final correspondiente.

Por tal motivo, solicitamos después de las - revisiones correspondientes, el abono del saldo de liquidación y la - devolución del Fondo de Garantía retenido respecto a estas Obras.

Sin otro particular, nos suscribimos.

Atentamente,



PASO S. A.  
CONTRATISTAS GENERALES  
ING. JOSE PAUCARMAITA SOTELO  
Director - Garente

JPS/rp.

# P A S O S . A .

CONTRATISTAS GENERALES

Torres Paz 838 - Santa Beatriz

Teléfono 23 - 17 - 59

## MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA : "LOSA MULTIPLE EXTERIOR ESTADIO PARAMONGA"  
CONTRATISTA : PASO S.A. CONTRATISTAS GENERALES/  
PROPIETARIO : INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE.  
UBICACION : PARAMONGA.

### DESCRIPCION.-

El Proyecto comprenderá la Construcción de una Losa Múltiple de Concreto, de 10 cm. de espesor, de 20.00 mt. de ancho por 36.00 mt. de largo; equipada con un juego completo de arcos de fulbito de 3.00 mt. de ancho libre, 1.62 mt. de altura total y con una profundidad superior libre de 0.50 mt.; sobre los arcos han sido ubicados los castillos de basquet, siendo estos asegurados a la Losa con 4 gasnchos de anclaje por arco; además de esto se ha dotado con dos parantes de voley, que para su uso cuentan con 2 tineros embutidos en la Losa de concreto en una altura de 0.30 mt. Cada juego cuenta con sus respectivas mallas o redes según sea el caso.

### ESPECIFICACIONES TECNICAS.-

LOSA MULTIPLE.- Es una Losa de concreto de  $F_c' = 140 \text{ KGR/cm}^2$ , con juntas de dilatación cada 6.00 mt. a lo largo y cada 5.00 mt. a lo ancho, y con un sardinel de 0.30 x 0.20 mt. en todo su perímetro, construida íntegramente sobre una capa de material de afirmado de 10 cm. de espesor, bien compactado.

EQUIPAMIENTO.- Los arcos de fulbito, castillos de basquet y parantes de Voley se han construido con tubos de fierro Standar negro, con anclaje de ángulos y platinas, y arriostres de fierro liso, con diámetros y dimensiones indicadas en los planos. El tablero de basquet es de madera prensada tipo MADERBA de 3/4" de espesor.

PINTADO DE CANCHAS.- Luego del curado de la Losa y del relleno de las juntas, se ha procedido con el pintado y demarcación reglamentaria para la cancha de fulbito, basquet y voley.

### COSTO TOTAL DE LA OBRA.-

El Costo total de la Obra es de I/. 220,187.83  
que esta constituido por los sgtes rubros:

- Monto de Contrato	I/. 175,845.60
- Reintegro por alza de materiales y Mano de Obra	44,342.23

T O T A L

I/. 220,187.83  
=====

P A S O S . A .  
CONTRATISTAS GENERALES

///...

ING. JOSE PAUCARMATA SOTELQ  
Director - Garante

**P A S O S . A .**

CONTRATISTAS GENERALES

Torres Paz 838 - Santa Beatriz

Teléfono 23 - 17 - 59

---

---

///...

El Contratista declara que el importe total señalado, ha sido cancelado por el INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE, en consecuencia deja expresa constancia que no tiene reclamo alguno que efectuar.

Lima, diciembre de 1987

P A S O S . A .  
CONTRATISTAS GENERALES

  
ING. JOSÉ PAUCARMAITA SOTELÓ  
Director - Gerente

DATOS GENERALES

OBRA : "LOSA MULTIPLE EXTERIOR ESTADIO  
PARAMONGA"

PROPIETARIO : INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE (IPD)

CONTRATISTA : PASO S.A. CONTRATISTAS GENERALES

PRESUPUESTO BASE : I/. 175,845.60

FECHA DE PRESUPUESTO BASE : MARZO - 87

MONTO DE CONTRATO : 175,845.60

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO : 21 de ABRIL - 87

ADELANTO EN EFECTIVO : I/. 35,169.12

ADELANTO ESP. PARA COMPRA  
DE MATERIALES : I/. 70,338.24 03 de Junio - 87

FECHA DE ENTREGA DE  
TERRENO : 15 JUNIO de 1987

FECHA DE INICIO DE OBRA : 15 JUNIO de 1987

PLAZO CONTRACTUAL : 45 DIAS CALENDARIO

FECHA DE TERMINO DE OBRA : 31 de JULIO de 1987

**P A S O S . A .**  
CONTRATISTAS GENERALES

ING. JOSE PAUCARMAITA SOTELQ  
Director - Gerente

LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA

OBRA : "LOSA MULTIPLE EXTERIOR ESTADIO PARAMONGA"  
 CONTRATISTA : PASO S.A. CONTRATISTA GENERALES.  
 FECHA : Lima,

1.- AUTORIZADO Y PAGADO

1.1 Autorizado

Contrato principal

I/. 175,845.60

Reintegros

Monto

44,342.23

220,187.83

1.2 Pagado

Contrato Principal

175,845.60

Reintegros

Monto

44,342.23

220,187.83

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

2.- ADELANTOS

2.1 Concedido

2.1.1. Efectivo 32,490.72 ----- 32,490.72

2.1.2. Materiales 64,981.44 ----- 64,981.44

2.1.3. Devolución Exceso Descuentos

por adelanto 04-9-87

8,035.20

105,507.36

2.2 Amortizado

2.2.1. Efectivo

35,169.12

2.2.2. Materiales

Deducido del monto neto de  
 la Valorización N° 1

70,338.24

105,507.36

S A L D O

--

--

3.- FONDO DE GARANTIA

3.1 Retenido Val. N° 1

8,792.28

3.2. Devuelto Reajuste final

2,217.11

11,009.39

S A L D O-A FAVOR DEL CONTRATISTA

11,009.39

R E S U M E N

1.- AUTORIZADO EJECUTADO

--

2.- ADELANTOS

--

3.- FONDO DE GARANTIA

--

11,009.39

S A L D O A FAVOR DEL CONTRATISTA

11,009.39

**P A S O S . A .**  
 CONTRATISTAS GENERALES

ING. JOSE PAUCARMAITA SOTELO  
 Director General

# P A S O S . A .

CONTRATISTAS GENERALES

Torres Paz 838 - Santa Beatriz

Teléfono 23 - 17 - 59

## MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA : "LOSA MULTIPLE CENTRO POBLADO CERRO BLANCO"  
CONTRATISTA : PASO S.A. CONTRATISTAS GENERALES.  
PROPIETARIO : INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE  
UBICACION : CERRO BLANCO

### DESCRIPCION.-

El proyecto comprende la Construcción de una Losa Multiple de Contra to, de 10 cm. de espesor, de 20.00 mt. de ancho por 36.00 mt. de lar go; equipada con un juego completo de arcos de fulbito de 3.00 mt. de ancho libre. 1.62 mt. de altura total y con una profundidad superior libre de 0.50 mt.; sobre los arcos han sido ubicados los castillos de basquet; siendo estos asegurados a la Losa con 4 ganchos de anclaje - por arco; además de esto se ha dotado con dos parantes de Voley, que para su uso cuentan con 2 tineros embutidos en la Losa de concreto en una altura de 0.30 mt. Cada juego cuenta con sus respectivas mallas o redes según sea el caso.

### ESPECIFICACIONES TECNICAS.-

LOSA MULTIPLE.- Es una Losa de concreto de  $Fc' = 140 \text{ Kgr/cm}^2$ , con jun tas de dilatación cada 6.00 mt. a lo largo y cada 5.00 mt. a lo ancho, y con un sardinal de 0.30 x 0.20 mt. en todo su perimétrico, construi da íntegramente sobre una capa de material de afirmado de 10 cm. de - espesor, bien compactado.

EQUIPAMIENTO .- Los arcos de fulbito, castillos de basquet y parantes de Voley se han construido con tubos de fierro Standar negro, con an claje de ángulos y platinas, y arriostres de fierro liso, con diáme tros y dimensiones indicadas en los planos. El tablero de basquet es de madera prensada tipo MADERBA de 3/4" de espesor.

PINTADO DE CANCHAS.- Luego del curado de la Losa y del relleno de las juntas, se ha procedido con el pintado y demarcación reglamentaria - para la cancha de fulbito, basquet y Voley.

### COSTO TOTAL DE LA OBRA.-

El costo total de la Obra es de	I/.	220,187.83
Que esta constituido por los sgtes rubros:		=====
- Monto de Contrato	175,845.60	
- Reintegro por alza de materiales y Mano de Obra.	44,342.23	
	<hr/>	
T O T A L	220,187.83	=====

PASO S.A.  
CONTRATISTAS GENERALES

ING. JOSE PAUCARMAITA SOTELB  
Director - Gerente

///...

**P A S O S . A .**

CONTRATISTAS GENERALES

Torres Paz 838 - Santa Beatriz

Teléfono 23 - 17 - 59

---

...///

El Contratista declara que el importe total señalado, ha sido can  
celado por el INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE, en consecuencia deja  
expresa constancia que no tiene reclamo alguno que efectuar.

Lima, diciembre de 1987

**P A S O S . A .**  
CONTRATISTAS GENERALES

ING. JOSÉ PAUCARMAITA SOTELA  
Director - Gerente

# P A S O S . A .

CONTRATISTAS GENERALES

Torres Paz 838 - Santa Beatriz

Teléfono 23 - 17 - 59

## DATOS DE LA EMPRESA

OBRA : "LOSA MULTIPLE CENTRO POBLADO CERRO BLANCO"  
PROPIETARIO : INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE (IPD)  
CONTRATISTA : PASO S.A. CONTRATISTA GENERALES  
PRESUPUESTO BASE : I/. 175,845.60  
FECHA DE PRESUPUESTO BASE : MARZO - 87  
MONTO DE CONTRATO : 175,845.60  
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO : 21 - ABRIL - 87  
ADELANTO EN EFECTIVO : 32,490.72 03-06-87  
ADEL. ESP. PARA COMPRA DE MATERIALES : 64,981.44  
- Cemento : 35,791.44 03-JUNIO-87  
- Agregados : 29,190.00 03-JUNIO-87  
FECHA DE ENTREGA DE TERRENO : 15 JUNIO DE 1987  
FECHA DE INICIO DE OBRA : 15 JUNIO de 1987  
PLAZO CONTRACTUAL : 45 DIAS CALENDARIO  
FECHA DE TERMINO DE OBRA : 14 JULIO de 1987

P A S O S . A .  
CONTRATISTAS GENERALES

ING. JOSE PAUCARMAITA SOTELB  
Director - Gerente

LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA

OBRA : "LOSA MULTIPLE CENTRO POBLADO CERRO BLANCO"  
 CONTRATISTA : PASO S.A. CONTRATISTAS GENERALES  
 FECHA : Lima,

<u>1.- AUTORIZADO Y PAGADO</u>		
1.1 <u>Autorizado</u>	I/. 175,845.60	
Contrato Principal		
<u>Reintegros</u>		
Monto	<u>44,342.23</u>	220,187.83
1.2 <u>Pagado</u>		
Contrato Principal	175,845.60	
<u>Reintegros</u>		
Monto	<u>44,342.23</u>	220,187.83
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		--
<u>2.- ADELANTOS</u>		
2.1. <u>Concedido</u>		
2.1.1. Efectivo	32,490.72	
2.1.2. Materiales	<u>64,981.44</u>	97,472.16
2.2. <u>Amortizado</u>		
2.2.1. Efectivo	35,169.12	
2.2.2. Materiales: Deducido del monto neto de la Val N° 1	<u>70,338.24</u>	105,507.36
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		<u>8,035.20</u> =====
<u>3.- FONDO DE GARANTIA</u>		
3.1 Retenido Val N° 1		8,792.28
3.2 Devuelto Reint.Val.Final		<u>2,217.11</u>
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		11,009.39 =====

R E S U M E N

1.- AUTORIZADO EJECUTADO	--	--
2.- ADELANTOS	--	8,035.20
3.- FONDO DE GARANTIA	8.-	<u>11,009.39</u>
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		19,044.59 =====

P A S O S . A .  
 CONTRATISTAS GENERALES

ING. JOSE PAUCARMAITA SOTELQ  
 Director—Gerente



**INSTITUTO PERUANO  
DEL DEPORTE**

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

OBRA N° 01-L-87: LOSAS MULTIPLES DEPORTIVAS EN:

- EXTERIOR ESTADIO PARAMONGA - BARRANCA
- CENTRO POBLADO CERRO BLANCO. PARAMONGA. BARRANCA.

En la fecha reunidos en el terreno y obras la Comisión de Recepción de Obra integrada por la Ing° Romelia Valenzuela Ramos, Ing° Bernui José Cobba Huerta por la OCIE-IPD, el Ing° José Paucarmaita Sotelo por PASO S.A. Cont.Gles.


se procedió al Acto de Recepción de la obra: Losas Múltiples Deportivas en 1) Exterior Estadio Paramonga, 2) Centro Poblado Cerro Blanco en Paramonga, Prov. de Barranca, a cargo del Contratista por Contrato del 21 de Abril de 1987.

Realizada la Inspección de reconocimiento del total del proyecto se obtuvo las conclusiones siguientes:

- El proceso de construcción se ha llevado a cabo en estricto acuerdo a las especificaciones técnicas, procedimientos, cláusulas del contrato.
- Por lo cual ambas partes suscriben la presente Acta de Recepción para los fines consiguientes.

Lima, 30 de Julio de 1987.

  
ING° JOSÉ PAUCARMAITA SOTELO  
P. PASO S.A. CONT. GLES.

  
ING° ROMELIA VALENZUELA R.  
OCIE-UOE

  
ING° FERNANDO LACA BARRERA  
INSPECTOR DE OBRA