

INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE



RESOLUCION No. 0138-AD-82

Lima, 29 de MARZO de 1982

Visto los antecedentes adjuntos;

CONSIDERANDO :

Que la Unidad de Proyectos, Obras y Equipamiento, ha elaborado el Presupuesto Adicional N° 01 de la obra: "Reacondicionamiento Complejo Deportivo Santa Marfa de Huacho", por un monto ascendente a S/. 1'122,130.00 no sujeto a reajuste de precios, que es conveniente aprobar;

Que asimismo, de los informes de la Unidad en referencia, se desprende que procede conceder a la firma Constructora y Equipo Pancorbo S.A., -- Contratista de la Obra, 15 días de Ampliación de Plazo;

Estando a lo informado por las Oficinas Central de Infraestructura y -- Equipamiento, Administración, Asesoría Jurídica y a lo opinado por la -- Dirección Ejecutiva; y

De conformidad con el Art. 5.9.1, 5.7.4. del D.S. N° 34-VC-80, el Art. 10° del D.L. N° 135 de 12-6-81;

SE RESUELVE :

ARTICULO 1° .- APROBAR el Presupuesto Adicional N° 01 de la obra: "Reacondicionamiento Complejo Deportivo Santa Marfa de Huacho", ascendente a: UN MILLON CIENTO VEINTIDOS MIL CIENTO TREINTA Y 00/100 SOLES ORO (S/. 1'122,130.00), el mismo que no está sujeto al pago de reajuste de precios.

ARTICULO 2° .- CONCEDER a favor de la firma CONSTRUCTORA Y EQUIPO PANCORBO S.A. , QUINCE (15) DIAS CALENDARIOS de AMPLIACION DE PLAZO de Ejecución de la obra: "Reacondicionamiento Complejo Deportivo Santa Marfa de Huacho".

ARTICULO 3° .- AUTORIZAR a la Oficina Central de Administración el -- Abono a favor de la firma Constructora y Equipo Pancorbo S.A. del importe del Presupuesto Adicional, aprobado mediante el -- acápite N° 01 de la presente Resolución, previa valorización de la Oficina Central de Infraestructura y Equipamiento.

//..

**INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE**



RESOLUCION No. 0138-AD-82

Lima, 29 de MARZO de 19 82

Afécetese el egreso al Programa 1362, Actividad 1362.0.04, Proyecto 1362.04.1-Obra Complejo Deportivo Santa María de Huacho, Asignación 08.01, -- del Presupuesto del I.P.D. en ejecución.

Regístrese y Comuníquese.

VICTOR WAGARO BIANCHI
Jefe del Instituto
Peruano del Deporte



OCIE/ARH
ALE/nb.





**INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE**

ASUNTO: Aprobar el Presupuesto Adicional N° 1 y con
ceder ampliación de plazo de Obra : "Reacondi-
cionamiento Complejo Deportivo Santa María -
de Huacho.

INFORME N° 091 - OAJ - 82

AL SEÑOR DIRECTOR EJECUTIVO

1.- La Constructora y Equipo Pancorbo S.A., encargada de la Obra "Reacondicionamiento Complejo Deportivo Santa María de Huacho" solicita se otorgue 15 días de ampliación de plazo por razones entendibles.

Que, la Unidad de Obras, Proyectos y Equipamiento de la OCIE ha cumplido con verificar el motivo de la demora por lo que el Jefe de la OCIE estima conveniente conceder lo solicitado.

2.- Esta Oficina opina procedente aprobar el presupuesto adicional de la referida Obra y conceder el plazo ampliatorio solicitado, de conformidad con lo dispuesto por el Art. 5.9.1 y 5.7.4 del Decreto Supremo N° 34-VC-80.

Lima, 26 de marzo de 1982

OAJ/82
TVM/emy0445



Atentamente,

Teodoro Villavicencio Murillo
TEODORO VILLAVICENCIO MURILLO
Oficina de Asesoría Jurídica



**INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE**



INFORME N° 046 -OCA-82

A : Director Ejecutivo
De : Jefe de la Oficina Central de Administración
Asunto : Obra "Reacondicionamiento Complejo Dptivo. Santa María de
Huacho" S/. 1'122,130.00.
Fecha : Lima, 18 de Marzo de 1982.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a fin de comunicarle que esta Oficina opina favorablemente sobre la aprobación del proyecto de resolución adjunto en el cual se aprueba el presupuesto adicional N° 01 de la Obra "Reacondicionamiento Complejo Deportivo Santa María de - Huacho", ascendente a S/. 1'122,130.00. Afectándose el egreso al Programa 1362, Actividad 1362.0.04, Proyecto 1362.04.1 - Obra Complejo Deportivo Santa María de Huacho, Asignación 08.01 del Presupuesto del IPD., en ejecución.

Es cuanto tengo que informar a Ud., salvo mejor parecer.

Atentamente,


JORGE BRIISH N.
Jefe de la Oficina Central de
Administración del IPD

JBN/ls.



**INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE**

MEMORANDUM N° 099-OCIE-82

A : SR. DIRECTOR EJECUTIVO
DE : JEFE OF. DE INFRAESTRUCTURA
ASUNTO : APROBACION PRESUPUESTO ADICIONAL
Y AMPLIACION DE PLAZO DE EJECU-
CION DE OBRA
REF. : EXP. 0445
FECHA : MARZO, 08 DE 1982

Señor Director Ejecutivo:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de elevar a su Despacho los Informes N° 246-BJCH-82 y 005-UPOE-82, referentes a Ampliación de Plazo y Presupuesto Adicional de la obra: "Reacondicionamiento Complejo Deportivo Santa María de Huacho".

Esta Jefatura hace suyo los Informes indicados y opina:

- Se apruebe el Presupuesto Adicional N° 01 de la obra: "Reacondicionamiento Comp. Dep. Santa María de Huacho", ascendente a S/. 1'122,130.00, el mismo que de acuerdo a la coordinación efectuada entre la Inspección de Obra y el representante de la firma Contratista, no estará afecto al pago de Reintegros por mayores costos.
- Se conceda una Ampliación de Plazo de ejecución de -- Obra de 15 días calendarios.

Atentamente,

ING. ALFREDO ROSSI H.
Jefatura OCIE (e)

OCIE
ALE/nb.



**INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE**

INFORME N° 005-UPOE-82

A : JEFE DE OCIE
DE : UNIDAD DE PROYECTOS (E)
ASUNTO : PRESUPUESTO ADICIONAL N°1
VALORIZACION N°2 (AVANCE OBRA 70%)
AMPLIACION DE PLAZO (15 DIAS)
OBRA: REACONDICIONAMIENTO C.D. STA.
MARIA DE HUACHO
REF. : EXP. N°0445
INF. 246-82-BJCH
FECHA : FEBRERO, 24 DE 1982

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en relación a la OBra: Reac. C.D. Sta. María de Huacho e in formar lo siguiente:

El Ing. José Cobba H. en su Inf. 246-82-BJCH lle ga a las siguientes conclusiones:

- .- Da cuenta de la inspección realizada a la obra el día 5-2-82.
- .- Adjunta el Presupuesto Adicional N°1 elaborado con costos al mes de febrero-82 no reajutable, por un monto de S/. 1'122,130.=, presupuesto - pactado en común acuerdo con el contratista.
- .- Eleva la Valorización N°2-Reajustada por un mon to de S/. 2'377,493 con un avance de obra del = 70%.
- .- Aprueba la solicitud de ampliación de plazo de ejecución de obra de 15 días.

Por consiguiente elevo a su Despacho el mencionado Informe para las siguientes acciones:

- . Trámite para la cancelación del Adicional N°1.
- . Resolución de Aprobación de Ampliación de Pla zo.

//..



**INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE**

..//

. La Valorización N°2 (Avance 70%) se remite con
Memo. 027-UPOE-82. (24-2-82).

Atentamente,



Melia Valenzuela R.

ING. MELIA VALENZUELA R.
Unidad de Proyectos,
Obras y Equipamiento

UPOE/RVR.
as.

Adj.: Presupuesto Adicional N°1
Exp. N°0445
Inf. 246-82-BJCH.



**INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE**

INSTITUTO NACIONAL DE RECREACION
EDUCACION FISICA Y DEPORTES UNICA
DE PROYECTOS, OBRAS Y EQUIPAMIENTO

22 FEB. 1982

RECIBIDO

INFORME N°246-BJCH-82

AL : JEFE DE UPOE
DEL : ING. JOSE COBBA H.
ASUNTO : A) INSPECCION CONTROL DE OBRA; REACON
DICIONAMIENTO C.D. SANTA MARIA-HUACHO
B) ADICIONAL N° 1-~~1~~ 1'122,130
REF. : CARTAS DE FECHAS 18/1 Y 16/2 DE 1982
FECHA : FEBRERO, 22 DE 1982

Sr. Ing. Jefe:

Conforme a sus instrucciones y los del Jefe de OCIE, realicé una inspección técnica y control de la obra: 13-0-81 Reacondicionamiento C.D. Santa María de Huacho y al respecto informo:

- Contrato: 16-11-81
- Adjudicación: Res. N° ~~AD-31~~ (16-11-81)
- Aprob. E.T.: Res. 634-AD-81 del (15-12-81)
- Ppto. Contrato: S/. 12'834,317
- Ppto. Base: S/. 11'897,524
- Fdo. de Gtia. (5%): S/. 641,716;
- Adelanto obra (20%): S/. 2'556,863 (1-12-81)
- Adel. Espec. de Mat. (40%): S/. No se otorgó
- Plazo Ejecución: 75 días
- Entrega terreno: 14-12-81
- Vencimiento: 27-2-82
- Ampliación: 15 días solicitud del 16-2-82.

Conclusión.-

En la inspección del 5-2-82 se comprobó el avance:

- A) Campo de Fútbol y pista atlética: Se está sembrando grass y resta colocar la capa de rodadura aunque los sardineles están hondeados y más o menos 15cm. es más alto que la subrasante.

//..



**INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE**

B) Gimnasio Normal.- Se está resanando el parquet; se ha proyectado un nuevo sistema de sujeción con L d' 1 1/2"x1 1/2"x3/16 y ganchos, se tiene una puerta-P-7 y se va a instalar dos nuevas, P-7, ya se tiene P-1; se va a subdividir verticalmente la ventana - V-8, falta instalar los lavatorios, se tiene pinta do exterior e interior del Gimnasio conforme a cuá dro acabados.

C) Cerco Fachada.- Se tiene pintado, se ha proyectado la reinstalación y cambio de ángulos de dos paños- en mal estado.

D) Camarín.- Se está pintando:

- Se ha elaborado el presupuesto adicional N°1 al mes de Febrero/82 no reajutable, asciende a un monto d' S/. 1'122,130 con acuerdo de ambas partes.
- Se ha elaborado la 2a. Valorización reajutada con un monto de S/. 2'377,493 al 15-2-82.
- Agua solo hay hasta las 9a.m., no hay presión a pe sar de estar abiertas las válvulas de la urbaniza- ción por lo que requiere de tanques de almacenamien to.
- Asimismo de un tanque séptico provisional porque la red de desagüe está a 500m..
- Se requiere colocar el KWh e interconectar el Com- plejo a la red pública de alumbrado.

La contratista ha solicitado 15 días de am pliación de plazo debido a problemas de energía, falta de agua, adicional por lo que debe aprobarse.

Es cuanto informo, salvo mejor parecer.

Atentamente,


ING. BERNUI JOSE COBBA
Unidad de Pro...
Obr...

BJCH/UPOE.