

INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE



RESOLUCION No. 0230-AD-85

Lima, 14 de MAYO de 1985

Visto los antecedentes adjuntos;

CONSIDERANDO :

Que, la Oficina Central de Infraestructura y Equipamiento, ha elevado para aprobación el Presupuesto Adicional N° 1 de la obra: "Losas de Juego Universidad Nacional Mayor de San Marcos", ascendente a S/. 4'886,105.00 y Presupuesto Adicional N° 1 de la obra: "Losas de Juego y Muro de Contención Explanada Norte Estadio Nacional", ascendente a S/. 7'648,486,000.00, los mismos que se han encontrado conformes;

Que, en consecuencia procede aprobar los Presupuestos Adicionales en mención y autorizar su cancelación, previa valorización de la OCIE;

Estando a lo informado por las Oficinas Central de Infraestructura y Equipamiento, Administración, Asesoría Jurídica y a lo opinado por la Dirección Ejecutiva; y

De conformidad con los Arts. 5.9.1 y 5.9.2 y 5.9.6 del D.S. N° 34-VC-80, el Art. 9° del Decreto Legislativo N° 328;

SE RESUELVE :

ARTICULO 1° .- APROBAR los Presupuestos Adicionales que a continuación se indican :

- N° 1 de la obra: "Losas de Juego de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos" a cargo del Ing. Jorge Allende Gardella, ascendente a S/. S/. 4'886,105.00.

- N° 1 de la obra: "Losa de Juego y Muro de Contención Explanada Norte del Estadio Nacional" a cargo del Ing. Guillermo Huamán de los Heros P., ascendente a S/. 7'648,486.00.

ARTICULO 2° .- AUTORIZAR a la Oficina Central de Administración el Abono de los citados Presupuestos Adicionales a favor de los respectivos Contratistas, previa valorización de la OCIE.

//..

INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE



RESOLUCION No. 0240-AD-85

Lima, 14 de MAYO de 1985

El egreso que origine la presente Resolución, así como el que resulte de aplicar las respectivas Fórmulas Polinómicas de Reajuste de Precios, se afectará al Volumen 02, Sector 13, Pliego 11, U.P. 01, Programa 101, E. P. 001, Actividad 001.03, Proyecto: Obras de Continuación-C.D. Universidad de San Marcos y Estadio Nacional, Asignación 08.03, F.F. Ley N° 240

Regístrese y Comuníquese,

RODOLFO CREMER NICOLI
Jefe del Instituto Peruano del Deporte



OCIE/ARH
ALE/n5.





**INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE**

ASUNTO: Presupuestos Adicionales "Losa de Juego Universidad Nacional Mayor de San Marcos" y "Losas de Juego y Muro de Contención Explanada - Norte Estadio Nacional".



INFORME N° 115 - OAJ - 85

AL SENOR JEFE DEL IPD

- 1.- La OCIE ha elevado para su aprobación a la Alta Dirección el Presupuesto Adicional N° 1 de la Obra "Losas de Juego Universidad Nacional Mayor de San Marcos" ascendente a S/4'886,105.00 y Presupuesto Adicional N° 1 de la Obra "Losas de Juego y Muro de Contención Explanada Norte Estadio Nacional" ascendente a S/. 7'648,486,000.00. Según se desprende del Informe N° 066-OCIE-85 de 10.4.85 de la Oficina Central de Infraestructura y Equipamiento ha opinado sobre la conformidad de los indicados presupuestos adicionales y ha recomendado su correspondiente aprobación, así como autorizar su cancelación previa valorización.
- 2.- Esta OAJ opina procedente aprobar los Presupuestos Adicionales de las Obras "Losas de Juego de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos" a cargo del Ing. Jorge Allende Gardella por la suma de S/. 4'886,-105,00 y el Presupuesto Adicional N° 1 de la Obra "Losa de Juego y Muro de Contención Explanada Norte del Estadio Nacional" a cargo del Ing. Guillermo Huamán de los Heros P. ascendente a S/. 7'648,486.00, así como autorizar a la OCA el abono de los citados Presupuestos Adicionales a los indicados Contratistas, previa valorización de la OCIE, de conformidad con lo dispuesto por los Srts. 5.9.1, 5.9.2 y 5.9.6 del D.S. 34-VC-80.

Lima, 8 de mayo de 1985

OAJ/85
TVM/emy



Atentamente,

Teodoro Villavicencio Murillo
TEODORO VILLAVICENCIO MURILLO
Abogado Jefe Oficina de Asesoría Jurídica
INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE



INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE



Informe N° 20 OCA-85

A : Dirección Ejecutiva
De : Oficina Central de Administración
Asunto : Proy. Res. Presupuestos Adicionales:
"Losa de Juego Universidad Nacional Mayor de San Marcos"
" Losas de Juego y Muro de Contención Explanada Norte Estadio Nacional"
Fecha : 23-04-85

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a fin de adjuntarle al presente el Proyecto de Resolución en la cual se aprueba los Presupuestos Adicionales que a continuación se indican:

N° 1 de la Obra: "Losas de Juego de Universidad Nacional Mayor de San Marcos", a cargo del Ing. Jorge Allende Gardella, por un monto de: S/. 4' 886,105.00

N° 1 de la Obra: "Losas de Juego y Muro de Contención Explanada Norte Estadio Nacional", a cargo del Ing. Guillermo Huamán de los Heros, por un costo de: S/. 7' 648,486.00

Por lo que esta oficina considera procedente su aprobación por contar a la fecha con el saldo presupuestal en la Asignación respectiva y con el financiamiento correspondiente; y por estar amparado en los Arts. 5.9.1 y 5.9.2 y 5.9.6 del Decreto Supremo N° 34-VC-80 y el Art. 9° del Decreto Legislativo N° 328.

Lo que informo a Ud., para los fines que estime por conveniente.

Atentamente,

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
JOSE RAUL MONTROYA VALDERRAMA
Oficina Central de Administración

OCA.RMV
spy.



INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE



INFORME N° 066-OCIE-85

AL : SR. DIRECTOR EJECUTIVO
DEL : JEFE OF. DE INFRAESTRUCTURA
ASUNTO : APROBACION PRESUPUESTOS ADICIONALES
OBRA: LOSAS DE JUEGO UNIVERSIDAD MA
YOR DE SAN MARCOS y LOSAS EXPLANADA
NORTE ESTADIO NACIONAL
REF. : INFORME N° 014 Y 017-UPOE-85
FECHA : ABRIL, 10 DE 1985


Señor Director Ejecutivo :

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para informarle que la Unidad de Proyectos y Obras, ha elevado los Informes de la referencia, para aprobación los siguientes Presupuestos Adicionales :

- "Losas de Juego U.N. Mayor de San Marcos" - Presupuesto Adicional N° 1 por S/. 4'886,105.00.
- "Losas de Juego y Muros de Contención Explanada Norte Estadio Nacional".- Presupuesto Adicional N° 1 por S/. 7'648,486.00.

Esta Jefatura, ha encontrado conforme los Presupuestos Adicionales en mención, por lo que opina se aprueben mediante Resolución, así como la autorización de pago a los respectivos Contratistas.

Atentamente,


Ing. Alfredo Rossi Huertas
Jefe de la Oficina Central de Infraestructura
Equipamiento Tel. J.F. D. D.

OCIE
ALE/nb.



**INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE**

INFORME N° 014-UPOE-85

AL : ING. JEFE DE OCIE
DEL : ING. JEFE DE UPOE (E)
ASUNTO : OBRA: LOSAS DE JUEGO Y MURO DE CONTENCION
EXPLANADA NORTE DEL EST. NACIONAL
ADICIONAL N° 1
FECHA : MARZO, 14 DE 1985

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en relación al presupuesto Adicional N°1 de la obra: Losas de Juego y Muro de Contención Explanada Norte del Estadio Nacional.

Al respecto:

- Se ha formulado el presupuesto Adicional N° 1 para la obra en mención, el cual asciende a la cantidad de S/. 7'648,486.00

El presupuesto adicional comprende la ejecución de las siguientes obras:

- Losas de juego; en inspección a la obra se observó que era necesario demoler mayor cantidad de paños de losa deteriorada, autorizándose al contratista la demolición y vaceado de tres paños de losa deteriorada.
- La vereda perimetral y gradas existentes en la Explanada Norte del Est. Nacional, después de los trabajos de corte para llegar al nivel de sub-rasante de las losas de juego, han quedado de 0.35 a 0.75m. encima del nivel de la sub-rasante. Por lo cual es necesario: construir un muro de contención en la zona de veredas; y nuevas gradas, en la zona de gradas.
- Muro de contención; al efectuarse los trabajos de excavaciones del nuevo muro de contención se ha encontrado factores que no pudieron ser detectados tales como: el corte vertical del muro existente, que elimina la posibilidad de integrar el nuevo muro al muro existente y crear condiciones de continuidad y monolitismo.



**INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE**

-2-

Asimismo las excavaciones realizadas han originado la pérdida de estabilidad del terreno de la zona de relleno. Tales factores han determinado que a fin de obtener mejores condiciones de seguridad se ha visto por conveniente cambiar el diseño del fierro del muro de contención.

- . El presupuesto adicional reconoce los mayores costos que representa la ejecución de los trabajos adicionales aprobados.
- . El presupuesto adicional se ha formulado teniendo en cuenta el Art. 5.9.6 del RULYCOP.
- . Los precios unitarios de las partidas del presupuesto adicional son:
 - . Costos del presupuesto base de las partidas existentes en dicho presupuesto.
 - . Costos pactados con el contratista de las partidas que no figuran en el presupuesto base a Febrero del 85.

Presupuesto Adicional N° 1.

A) Costos Presupuesto Base	4'270,281.00
B) Costos pactados	<u>3'378,205.00</u>
Presupuesto Adicional N° 1	7'648,486.00

CONCLUSION:

- . Procede la formulación del presupuesto adicional N° 1 para la obra "Losas de Juego y Muro de Contención" Explanada Norte Estadio Nacional.
- . El presupuesto adicional asciende a la cantidad de S/. 7'648,486.00



**INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE**

-3-

- . El monto del presupuesto adicional N° 1 es menor al 10% del monto del contrato.
- . Al presente informe se adjunta:
Presupuesto Adicional N° 1



Atentamente,

ING. ROMELIA VALENZUELA R.
Unidad de Proyectos,
Obras y Equipamiento

OCIE/UPOE.
RVR/as.



**INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE**

INFORME N° 017-UPOE-85

AL : ING. JEFE DE OCIE
DEL : ING. JEFE DE UPOE(E)
ASUNTO : OBRA: LOSAS DE JUEGO U.N. MAYOR DE SAN MARCOS
ADICIONAL N° 1
FECHA : MARZO, 27 DE 1985

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en relación al presupuesto adicional N° 1 de la obra: Losas de Juego de la U.N.M. de San Marcos.

Al respecto:

Se ha formulado el presupuesto adicional N° 1 para la obra en mención, el cual asciende a la cantidad de S/. 4'886, 105.00

En fecha 29 de Enero de 1985, en Inspección realizada a la obra se comunica al contratista la decisión del Sr. Rector de la UNM de San Marcos sobre el cambio de ubicación de la losa múltiple.

Asimismo en dicha acta, en el punto 6, se le hace saber que la oficina reconocerá el total de los trabajos de la losa múltiple efectuados a la fecha de la paralización y los nuevos trabajos que la nueva ubicación de la losa pueda generar; y como consecuencia se formula el presupuesto adicional N° 1 que comprende la ejecución de los siguientes trabajos:

- . Traslado de material cemento, piedra y arena a zona de nueva ubicación de losa múltiple.
- . A la fecha de paralización de obra el contratista ejecutó trabajos de encofrado de losa equivalente al 1.7% de avance, según valorización N°1.
- . Reubicación de punto de riego existente en zona de nueva ubicación de losa múltiple.
- . Trabajos complementarios al traslado de un árbol existente en la zona de ubicación de la nueva losa múltiple. El trabajo de traslado fué ejecutado por la U.N.M. de San Marcos.



INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

- Trabajos de nivelación, refine y compactación en zona de nueva ubicación de la losa.

REDUCCION DE OBRA.

Por Valorización N° 1 en la partida 2.2. Relleno y compactación, el avance era del 80%, con el cambio de ubicación de la losa múltiple, ya no es necesario ejecutar trabajos de relleno y compactación por lo que el 20% que falta ejecutar se considera como Reducción de Obra.

El presupuesto adicional N° 1, se ha formulado teniendo en cuenta el Art. 5.9.6 del RULYCOP.

Los precios unitarios de las partidas del presupuesto adicional son:

- Costos del presupuesto base, de las partidas existentes en dicho presupuesto.
- Costos pactados con el contratista de las partidas que no figuran en el presupuesto base.

PRESUPUESTO ADICIONAL N° 1.

A) Costos Presupuesto base	1'631,105
B) Costos pactados	3'330,000
Reducción de Obra	(-) <u>75,000</u>
Presupuesto Adicional N° 1	4'886,105

CONCLUSION:

- Procede la formulación del presupuesto Adicional N° 1 para la obra: Losas de Juego UNM San Marcos.
- El presupuesto adicional N° 1 asciende a la cantidad de S/. 4'886,105.00

/.




**INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE**

-3-

- . El monto del presupuesto Adicional N° 1 es menor al 10% del monto de contrato reajustado.
- . Al presente informe se adjunta:
 - . Presupuesto adicional N° 1.
 - . Valorización Adicional N° 1.

Atentamente,




ING. ROMELIA VALENZUELA R.,
Unidad de Proyectos,
Obras y Equipamiento

OCIE/UPOE.
RVR/as.

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Presupuesto

OBRA LOSAS DE JUEGO Y MURO DE CONTENCIÓN
UBICACION EXPLANADA NORTE DEL EST. NACIONAL
FECHA FEBRERO 85

HECHOS R. VALENZUELA R.
REV.
Pág. No. 1

	ESPECIFICACIONES	METRADO		C O S T O		
		Unidad Parcial		Unitario	Parcial	Por Partida
	<u>ADICIONAL N° 1</u>					
A)	<u>COSTOS PRESUPUESTO BASE</u>					
2.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS					
2.02	Demolición de losas de juego deterioradas	M3	7.5	58,200	436,500	
2.04	Eliminación de material excedente fuera de obra					
	b) De demolición 40% esponjamiento	M3	10.5	10,000	<u>105,000</u>	541,500
3.00	<u>LOSAS DE JUEGO</u>					
3.01	Losa de juego con concreto - f'c=140Kg/cm2 de 0.10m. de acuerdo a planos					
	Comprende:					
	Material, mano de obra, vaciado de concreto, encofrado, juntas y curado	M2	75	21,550	<u>1'616,250</u>	1'616,250
	<u>MURO DE CONTENCIÓN</u>					
5.00	CONCRETO ARMADO					
5.01	Muro de contención con concreto f'c=210Kg/cm2					
	Fierro	Kg	355	3,545	<u>1'258,475</u>	1'258,475
						3'416,225
	GASTOS GENERALES Y UTILIDAD 25%					854,056
						<u>4'270,281</u>

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Presupuesto

OBRA LOSAS DE JUEGO Y MURO DE CONTENCIÓN
UBICACION EXPLANADA NORTE DEL EST. NACIONAL
FECHA FEBRERO 85

HECHO ING. R. VALENZUELA R.
REV.
Pág. No. 3

	ESPECIFICACIONES	METRADO		C O S T O	
		Unidad Parcial	Unitario	Parcial	Por Partida
	<u>RESUMEN</u>				
			<u>ADICIONAL N° 1</u>		
A)	COSTOS PRESUPUESTO BASE			4'270,281	
B)	COSTOS PACTADOS			3'378,205	
				7'648,486	

OCIE/UPOE.
RVR.

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Presupuesto

OBRA LOSAS DE JUEGO UNM DE SAN MARCOS

HECHO ING. R. VALENZUELA RAMOS

UBICACION CIUDAD UNIVERSITARIA SAN MARCOS

REV.

FECHA MARZO 85

Pág. No. 1

ESPECIFICACIONES	METRADO		C O S T O		
	Unidad Parcial		Unitario	Parcial	Por Partida
<u>R E S U M E N</u>					
A) COSTOS PRESUPUESTO BASE				1'631,105	
B) COSTOS PACTADOS				3'330,000	
C) REDUCCION DE OBRA			(-)	75,000	
				<u>4'886,105</u>	

OCIE/UPOE.



INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Presupuesto

OBRA LOSAS DE JUEGO UNM DE SAN MARCOS

HECHO ING. R. VALENZUELA R.

UBICACION CIUDAD UNIVERSITARIA

REV.

FECHA MARZO 85

Pág. No. 2

	ESPECIFICACIONES	METRADO		C O S T O		
		Unidad	Parcial	Unitario	Parcial	Por Partida
	<u>ADICIONAL N° 1</u>					
A)	<u>COSTOS PRESUPUESTO BASE</u>					
2.04	NIVELACION, REFINE Y COMPACTACION	M2	882	1,065	939,330	
3.00	Losas de juego					
	Losa múltiple 21X42					
	1.7% de Avance de S/.21'503,160				365,554	1'304,884
	Gastos generales y utilidad 25%					1'304,884
						326,221
						1'631,105
	<u>COSTOS PACTADOS</u>					
1.00	Traslado de material a zona de nueva ubicación de losa múltiple:					
	Piedra y arena	M3	150	12,000	1'800,000	
	Cemento	B1	280	1,300	364,000	
2.00	Reubicación de punto de riego existente en zona de nueva ubicación de losa. Comprende:					
	Empalme a la red general con tubería nueva de Ø 1", reubicación de punto de riego y construcción de caja de registro 8"x8" con tapa de f°f°					
	Incluye: materiales, mano de obra, accesorios	E			300,000	
3.00	<i>Handwritten signature</i>					

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Presupuesto

OBRA LOSAS DE JUEGO UNM DE SAN MARCOS
UBICACION CIUDAD UNIVERSITARIA
FECHA MARZO 85

HECHO ING. R. VALENZUELA R.
REV.
Pág. No. 3

	ESPECIFICACIONES	METRADO		C O S T O	
		Unidad Parcial	Unitario	Parcial	Por Partida
3.00	Trabajos complementarios al traslado de un árbol existente en la zona de nueva ubicación de losa múltiple. Comprende los trabajos de: Excavación en zona de raíces, suministro de cal, relleno y compactación en una área de radio aproximado de 2m. Gastos generales y utilidad 25%	E		200,000	2'664,000
					2'664,000
					666,000
					3'330,000
	<u>REDUCCION DE OBRA</u>				
2.02	Relleno y compactación 20% de S/.300,000 Gastos generales y utilidad 25%	G1		60,000	60,000
					60,000
					15,000
					75,000

OCIE/UPOE.
RVR.

Handwritten signature

Handwritten signature